



ASSOCIATION BEERSHEBA MALI

RAPPORT ANNUEL 2025

Rapport provisoire

INTRODUCTION :

Ce rapport fait l'état d'exécution des activités réalisées durant la période de Décembre 2024- Décembre 2025 de l'Association Beersheba Mali.

I. Travaux de construction du centre :

Le 23 Décembre 2024, la cérémonie de signature du contrat de construction du Centre Beersheba Mali s'est tenue au siège de l'Association.

L'événement a rassemblé les membres de l'Entreprise Bâtir Durable, représentée par son Directeur, Monsieur Samassé TRAORE, ainsi que les membres de l'Association Beersheba Mali, représentée par le Président du Conseil d'Administration, Pasteur Enoc SAGARA.

À l'issue de la cérémonie, les deux représentants ont signé et paraphé le contrat, marquant ainsi une étape importante dans la concrétisation du projet.

Le 30 décembre 2025, la cérémonie de lancement des travaux de construction du Centre Beersheba Mali s'est tenue sur le site de l'Association.

L'événement a réuni la communauté de Bougoula, les membres de l'Association Beersheba Mali, ainsi que l'Entreprise Bâtir Durable.

À cette occasion, l'entreprise a procédé à l'implantation des bâtiments en présence de toute l'assemblée, marquant ainsi le début effectif des travaux de construction du centre.

Le 12 Février 2025, l'Entreprise et les membres l'Association ont effectué une visite de terrain pour apprécier l'état d'avancement des travaux par rapport au contrat signé entre les deux parties. Les matériaux pierres, ciments, briques, sable et d'autres outils de travail sont sur place. En plus maçons et ouvriers sont activités. Les murs ont atteint plus d'un mètre. Le constat est positif, les travaux se déroulent conformément au contrat.

Les visites régulières sur le terrain du Coordinateur, Etienne THERA, ont permis un suivi continu de progression du chantier.

Quelques étapes de la progression du chantier :

- Le 6 Mars 2025, la structure des dortoirs et les fosses septiques a atteint le niveau,
- Le 16 Mars 2025, le plancher (toiture) du bloc dortoirs et des toilettes a été réalisé,
- Le 12 Avril 2025, la structure du bloc salle multifonctionnelle, cuisine et magasin a atteint le niveau,
- Le 18 Avril 2025, le plancher (toiture) du bloc salle multifonctionnelle, cuisine et magasin a été fait
- Le plancher (toiture) du bloc salle des formateurs, unité de système solaire a été réalisé.

II. Présentation de l'Association à la Mairie de Bougoula :

Le 30 Mars 2025, à invitation de la Mairie de Bougoula, Etienne THERA, Coordinateur, accompagné de Bomba COULIBALY et Manuel MULLER, membres de la Coordination, a présenté l'Association Beersheba Mali aux Conseils Communaux. La présentation a couvert l'historique de sa création, les actions déjà entrepris, les réalisations ainsi que les perspectives futures.

Une séance de questions-réponses a permis d'éclaircir certains points soulevés par les conseillers, notamment :

- Quelle est le rôle de la mairie dans ce partenariat ?
- Les interventions de l'Association bénéficieront-elles équitablement à tous, indépendamment des confessions religieuses?
- Comment l'Association compte pratiquer l'agriculture naturelle sans les semences paysannes ?

Des réponses jugées satisfaisantes ont été apportées, dissipant les inquiétudes quant aux intentions de l'Association. Le Maire a confirmé avoir égalisé le protocole d'accord établi entre la Famille COULIBALY, propriétaire du terrain et l'Association Beersheba Mali. Bien que les conseillers aient eu des échos de la communauté, ils ont dit ne pas avoir été officiellement informé jusqu'alors. Après les échanges, et mieux informés, les Conseillers Communaux ont donné à l'unanimité leur accord pour l'intervention de l'Association dans la commune.



III. Formation sur le compostage des femmes de Bougoula :

Le Lundi 14 Avril, l'équipe de Coordination, Etienne THERA, Bomba COULIBALY et Manuel MULLER, de l'Association a organisé une session de formation sur le compost aérobie à l'intention de 30 femmes maraîchères du village de Bougoula, sur le site du centre.

Cette session comprenait une présentation théorique suivi d'une phase pratique pour faciliter la compréhension et l'assimilation de la technique par les participantes.

Le compost aérobie est un procédé de fabrication de compost en 21 jours. Il consiste à superposer les couches d'herbe sèche, de feuilles vertes et de fumier sur une surface de 2 mètres sur 2 mètres, avec une hauteur de 2 mètres. Le tas ainsi constitué doit être maintenu humide, placé à l'ombre et retourné tous les 3 jours pour activer le processus de décomposition grâce à l'action des bactéries et des champignons.

Après cette phase active, le compost est laissé au repos pendant 2 mois avant l'utilisation.

Ce compost, de meilleure qualité, présente les mêmes avantages que l'engrais chimique tout en étant naturel, économique, et respectueuse de l'environnement. Il répond efficacement aux besoins des plants et du sol et constitue une solution accessible aux maraîchers locaux.

De passage au Mali, Mme Catérine SUSA, membre de l'équipe de Projet Beer-Shéba Sénégal, a souhaité participer à la session pour encourager les femmes présentes. Après un repas convivial, elle a animé un moment de partage autour de la guérison des blessures intérieures. Ces échanges ont permis aux participantes d'exprimer les difficultés, les souffrances et les devis auxquelles elles sont confrontées. A travers ces paroles, elle les a encouragées à croire qu'il est possible de guéri et de vivre épanouies. A l'issue de cette rencontre, les femmes ont exprimé leur souhait de créer un espace d'échange autour de ces thématiques dans un avenir proche.



IV. Assemblée Générale 2024 :

Le 11 Avril 2025, l'Assemblée Générale annuelle de l'Association s'est déroulée au siège, Eglise Evangélique Baptiste de Bamako. Elle a regroupé 20 personnes, deux (2) délégués de l'ECM de Daoudabougou, deux (2) délégués de l'UEPEM de Quinzambougou, 4 délégués de Baptiste Méridionale (Béthel) et 4 délégués de l'Eglise Evangélique Baptiste de Bamako et 6 membres du Conseil d'Administration et 2 membres de la Coordination, 18 hommes et 2 femmes.

Le souhait de bienvenue, suivant de la présentation des délégués et la prière, ont été faits par Pasteur Enoc SAGARA, Président de l'Association. Le rapport annuel et le plan stratégiques 2025-2029 ont été présentés par Etienne THERA, Coordinateur de l'Association. Après les observations et recommandations, les divers ont été abordés. La prière de clôture faite par le Pasteur Nouh Ag Infa YATTARA après les remerciements de Pasteur Enoc SAGARA, président de séance.



V. Formation sur la banque de semence :

Du 22 au 24 Avril 2025, ODES, en collaboration avec ECHO Afrique de l'Ouest, a organisé une formation sur la banque de semence paysanne au bureau de ODES, situé à Kalanban-Coura, Bamako. Environ 28 personnes ont pris part à cette session, parmi lesquels, Etienne THERA, Coordinateur et Bomba Coulibaly, Technicien de l'Association.

La formation a couvert plusieurs thématiques clés, notamment :

- Introduction au concept de semences,
- Défis majeurs des semences paysannes dans la sous-région, Afrique de l'Ouest. Quelles pistes de solutions ? ,
- Importance de la production et de la conservation des semences paysannes,
- Cycle de conservation de la semence,
- Acquisition des semences,
- Nettoyage et triage,
- Séchasse,
- Stockage,
- Test de germination,
- Cultiver des plantes saines,
- Gestion quotidienne d'une banque de semences.



VI. Visite de l'équipe d'ECHO à Beersheba Mali :

Le 25 Avril 2025, une équipe d'ECHO Afrique de l'Ouest, M. Bromo Davy SANOU et Fabienne, ont effectué une visite de courtoisie à Beersheba Mali. Cette visite fait suite à une invitation lancée par Etienne THERA, Coordinateur de l'Association, lors de la formation sur la banque de semences paysannes.

Au cours de la visite, l'équipe d'ECHO a partagé des expériences issues de leur ferme expérimentale à Oaugadougou, au Burkina Faso, qui présente des similitudes pédologiques avec le site de Beersheba Mali. Ils sont également promulgués des conseils pratiques et évoqué les perspectives de collaboration entre les deux structures.



VII. Formation sur les Prévisions Climatiques Saisonnières des Pluies 2025 :

Le Samedi 3 Mai 2025, Etienne THERA a participé aux sessions, sur les Prévisions Climatiques Saisonnières des Pluies 2025 et sur les nématodes, organisé par RESAPAC (Réseau Agroécologique Paysannes Citoyennes) à Kora Film, au quartier de Magnabougou (Bamako).

Selon les prévisions 2025, il ressort de l'analyse des résultats que les modèles Dynamiques et Statistiques convergent vers les **conditions pluviométriques excédentaires à tendances normale dans le district de Bamako et environ**.

D'après l'exposé de M.Mohamed KOITE, Agro-météorologue/Prévisionniste, Expert Climat/Environnement, le début de la saison des pluies est prévu pour la 2^{ème} décade du mois de Mai. L'installation est prévue pour la 3^{ème} décade du mois de Mai et du 1^{ère} décade du mois de Juin.

La fin de la saison des pluies est prévue la 3^{ème} décade du mois de d'Octobre et du 2^{ème} décade du mois de Novembre 2025.

Les conditions de démarrage et d'installation de la saison des pluies en 2025, seront précoce à normale et la fin sera tardive dans la ville de Bamako et ses environs.

Les intensités et les fréquences des pluies laissent entrevoir de fort risque d'inondations dans le district et environs. Des vents violant seront observés tout au long de la saison.

M.Seguere Oulegueme, Agronome, a fait un exposé sur les nématodes. Il a parlé des problèmes, de l'identification, de la prévention et du traitement du maladie. Elle attaque les racines des plantes, forme des boutons, empêche la plante de recevoir les nutriments et fini par tuer celle-là. Pour les maraichers et fermiers, qui sont dans l'agriculture naturelle, il est conseillé de mettre l'accent sur la prévention. Lorsque qu'un espace est infecté par les nématodes il est très difficile de les combattre.

VIII. Visite de chantier de l'Association Beersheba Mali :

Lundi 9 Juin 2025, Pasteur Siaka KEITA, Pasteur André THERA, Dabele DIASSANA, Etienne THERA, membres de l'ABMA, et Samassé TRAORE, Directeur de l'entreprise Bâtir Durable, ont effectué une visite de terrain dans le cadre du suivi de la construction des infrastructures du centre de formation. Sur place, la visite de chantier a été conduite par Monsieur Samassé TRAORE. L'équipe a constaté l'état d'exécution des travaux qui est jugé satisfaisant. A la suite du débriefing, l'équipe a souhaité que deux escaliers soient réalisés pour avoir accès aux toits du bloc dortoir et du bloc salle de formation, cuisine et magasin. Il a été aussi jugé nécessaire de faire un hangar devant la cuisine et le magasin sous laquelle un four et les foyers améliorés seront construites pour produire du pain et la préparation des repas.



IX. Visite de Pasteur Ernest DIENG, membre de l'équipe de Projet Beersheba Sénégal :

Le 24 Juillet 2025, Pasteur Ernest DIENG, membre de l'équipe de Projet Beersheba Sénégal, en séjour au Bamako (Mali), a effectué une visite de courtoisie à Beersheba Mali. Accompagné par le Coordinateur de l'Association, il a apprécié l'état d'avancement de la construction du centre de formation. Il a été entretenu sur des activités prévues sur le terrain. Fort de ses expériences, il a partagé son expérience concernant le ministère intégrale. Pasteur d'une église, il conduit le projet de développement d'une ferme. L'Eglise pratique le maraichage, l'arboriculture et l'élevage (poule, canard).



X. Réception provisoire des infrastructures du centre de formation :

Le 29 Novembre 2025, Pasteur Enoc SAGARA, Pasteur Siaka KEITA, , Dabele DIASSANA, Etienne THERA, membres de l'ABMA, et Samassé TRAORE, Directeur de l'entreprise Bâtir Durable, ont effectué une visite de terrain dans le cadre de la réception des infrastructures du centre de formation. Sur place, la visite de chantier a été conduit par Monsieur Samassé TRAORE. L'équipe a constaté l'exécution des travaux qui est jugé conforme au contrat.

- Le bloc des dortoirs, des toilettes, la fosse septique et le puisard,
- Le bloc de salle multifonctionnelle, cuisine et magasin,
- Le bloc de salle des formateurs, unité de système solaire.

Lors du débriefing, l'équipe a souligné les choses qui ont marché et ceux qui ont moins marché. Le retard accusé dans l'exécution des travaux à fait l'objet d'échangé. L'entrepreneur a présenté ses excuses pour le retard, indépendant de sa volonté. Il a fait constater les difficultés dont les entreprises ont été confronté pendant l'année 2025, notamment la hausse des prix du ciment, de fer, l'indisponibilité des engins à acheminement les matériels sur le châtier et la crise de carburant. Aux observations faites par l'équipe, l'entrepreneur a rassuré que des solutions seront apporté. Il a réaffirmé son engagement à prendre en charge toutes problèmes constatés sur les infrastructures dans une période de 1 an comme convenu dans le contrat.

L'équipe de l'ABMA a accepté la réception provisoire des infrastructures.



XI. Visite de Catherine SUSA, membre de l'équipe de Projet Beersheba Sénégal

Le 3 Décembre 2025, Catherine SUSA, membre de l'équipe de Projet Beersheba Sénégal, en séjour au Bamako (Mali), a effectué une visite de courtoisie à Beersheba Mali. Elle est aussi membre de Jeunesse en Mission, formatrice et travaille dans la relation d'aide . Accompagner par le Coordinateur de l'Association, elle a visité les bâtiments de centre de formation nouvellement réceptionnés. La visite a été aussi un temps d'échange, de conseil, d'encouragement et de prière. Elle a manifesté sa disponibilité et son désir de soutenir les activités de formation à Beersheba Mali.



XII. Travaux de Carrelage :

Les travaux de carrelage des infrastructures de centre de formation de Beersheba Mali, a été confié à un fournisseur, pour une durée de 15 jours, période allant du 8 au 22 Décembre 2025.

Les travaux réalisés:

- Carrelage du sol et pléinte de la salle de formation,
- Carrelage du sol et pléinte des chambres (cuisine et du magasin, bureau, salle de stockage),
- Carrelage du plan de travail de la cuisine,
- Carrelage du sol et pléinte des dortoirs (2),
- Carrelage du sol et pléinte des toilettes (6),
- Carrelage des murs intérieurs des toilettes,
- Carrelage des pats,
- Carrelage de la terrasse (Carreaux cassé).



XIII. Rapport financier :

A. RECETTES

LIBELLES	MONTANT
Solde au 31 décembre 2024	38 105 245
Cotisation mensuelle des membres (2025)	60 000
Subventions des partenaires	24 862 904
TOTAL RECETTE	63 028 149

B. DEPENSES

LIBELLES	MONTANT
Prestation (Coordinateur, RPA, et Gardien)	3 720 000
Rencontres et déplacements	975 500
Complément pour clôture de terrain	1 852 500
Achat rouleaux goute à goute et accessoires	190 000
Tuyaux et accessoires	100 000
Achat grillage	100 000
Frais réparation pompe solaire	82 000
Soutien à la mairie	50 000
Maraîchage, semences	75 500
Paiement 2è, 3è et 4è acomptes pour la construction du centre de formation	33 330 000
Paiement acomptes pour travaux de carrelage du centre de formation	3 002 800
Achat sable	275 000
Frais de réunions ordinaires et assemblée générale	237 800
Frais de séminaires et formations	196 500
Fumier et transport fumier	90 000
Réception	30 000
Achat batterie pour ordinateur	12 500
Pneu et transmission moto	30 000
Frais bancaires	47 970
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	44 398 070
SOLDE = (total recettes - total dépenses)	18 630 079